

MEET RAPPORT 2025



ZEISHOF 60 BEMMEL

Opnamedatum

21 maart 2025

Aanleverdatum

25 maart 2025

TOELICHTING BIJ RAPPORT

Informatie over het rapport

Het meetrapport is conform de 'Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen' gebaseerd op de NEN 2580.

De oppervlakten zijn in het werk ingemeten en digitaal uitgewerkt. Voor de plattegronden zie bijlage.

De verdeling van de vloeroppervlakten over de bouwlagen is overeenkomstig de meetstaat.

De plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. Aan de plattegronden en de daarbij behorende meetstaat kunnen geen rechten worden ontleend.
© www.vastgoedfotovideo.nl

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

In afwijking van NEN 2580, is er geen onderscheid gemaakt tussen dragende- en niet-dragende binnenwanden. Metingen zijn verricht van 'muur tot muur' (exclusief kozijnen) tenzij anders aangegeven.

MEETRAPPORT

Vastgoed Fotovideo heeft dit meetrapport opgesteld conform de 'Meetinstructie Gebruiksoppervlakte wonen' waarin de gebruiksoppervlakten en bruto- inhoud en vloeroppervlak zijn vast gesteld.

Object type: Woning
Type opname: Op locatie gemeten

Totale oppervlakte woning		
Gebruiksoppervlakte wonen	181,10	m ²
Overige inpandige ruimte	11,60	m ²
Gebouwgebonden buitenruimte	0,00	m ²
Externe bergruimte	8,20	m ²
Bruto vloeroppervlak woning		234,40 m ²
Bruto inhoud woning		667,78 m ³

Bijzonderheden:
-

	GO	OI	GGB	EB	VV	vide	Ruimte met beperkte stahoogte < 1.50m	BI
	Gebruiksoppervlak Wonen	Overige Inpandige Ruimte	Gebouwgebonden Buitenruimte	Externe Bergruimte	Verticaal Verkeer > 4 m2 & niet toegankelijke ruimten	Vides/ Schalmgat > 4 m2		Bruto inhoud m3
Begane grond	110,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,2
	110,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,2
Eerste Verdieping	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	230,6
	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	230,6
Tweede Verdieping	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berging	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	
Totalen	181,10	11,60	0,00	8,20	0,00	0,00	26,60	667,78

VLAKKENTEKENING

